

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙
 ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยว
 แผนงานที่๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง

แบบ ผด.๐๒

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากแยกโรงสีข้าว นายเหรียญ อัครชาติ ไปทางนา นายประมวล ครยก บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร			✓	๔๙,๐๐๐	๐	๔๙,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกต่อจากถนนคอนกรีตของหมู่บ้านศราโฮม ไปทางไร่ นายเรืองศักดิ์ หอมสมบัติ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตารางเมตร			✓	๗๑,๐๐๐	๐	๗๑,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากร้านราชวัสตุไปทางที่นายชัยกมล พิทอง บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๙๐ ตารางเมตร			✓	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกไปทางที่ นายทองใบ สีทองดี บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร			✓	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกเส้นแยกทางหลวงชนบทไปทางที่นา นางสม วัดเวียงคำ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร			✓	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากร้านทองไปทางร้านตั้งอรุณพาณิชย์ ๒	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตารางเมตร	✓			๒๓๗,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๗	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากบ้านนางวันนา จันทบุตร ไปทางนางผง จาริชาพันธ์ บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๔ ตารางเมตร	✓			๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	
๘	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากบ้านนายสวัสดิ์ พานอัน ไปทางบ้านนายสวาท ตรีช่วย "บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑ "	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร			✓	๗๕,๐๐๐	๐	๗๕,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากบ้านนายสงบ ทองจันทร์ ไปทางบ้านนางวันนา จันทบุตร บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๑๖ ตารางเมตร			✓	๗๓,๐๐๐	๐	๗๓,๐๐๐	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากนายชนะชัย โชติบ้านขาม ไปทางนางวันนา จันทบุตร บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๗.๕ ตารางเมตร			✓	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนางอุไรสิงหะ ไปทางบ้านนายฉลองไทยอ่อน บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐.๕ ตารางเมตร			✓	๕๘,๐๐๐	๐	๕๘,๐๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากแยกทางหลวงชนบท ไปทางฝายกมม่วง บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร			✓	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก ต่อจากถนนคสล.เดิม หนองคลองไปหนองเป็น บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร		✓		๔๔๙,๐๐๐	๐	๔๔๙,๐๐ ๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นป่าช้าบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร			✓	๔๐๙,๐๐๐	๐	๔๐๙,๐๐ ๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นวงเวียนหนองตาไก่ ผ่านไร่ ธวัชชัย หมู่ที่ ๑๕	ถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร			✓	๓๐๖,๐๐๐	๐	๓๐๖,๐๐๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามกีฬา หนองม่วงไปทางโรงเรียนอนุบาล บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร			✓	๖๒๗,๐๐๐	๐	๖๒๗,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก จากร้านราชาวัสตุ ไปทางบ้านนายสุบรรณ ตรีช่วย บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๕	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร			✓	๖๘,๐๐๐	๐	๖๘,๐๐๐	
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก เส้นนายนายสุคนธ์ แปรยอ ไปทางนางจําเนียน หินราชา บ้านม่วง หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตารางเมตร		✓		๓๑๙,๐๐๐	๐	๓๑๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง			✓	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพ่อบุญเหลือ แก้วศรี ถึงบ้านนางอรุณี พันธราช หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร			✓	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน บ้านเหล่าเกวียนหัก ตรงเข้าหมู่บ้าน - แยกบ้านนางพัชรี นิรี บ้านเหล่าเกวียนหัก หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร		✓		๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากน่านายวรวิทย์ ไปทางนางสมพิศ สุระเสนา บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร		✓		๑๓๕,๐๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกเส้นทางห้วยใหญ่ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร		✓		๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย บ้านนางวิไล เพ็งมา บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร			✓	๕๖,๐๐๐	๐	๕๖,๐๐๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกสายทางแยกถนนมะลิวัลย์ ไปทางมูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตบ้านฉัน บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร (บดทับแน่น) พร้อมดินถมคันทางปรับเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร		✓		๔๔๓,๐๐๐	๐	๔๔๓,๐๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านแม่ดวง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕			✓	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	บ้านท่อม หมู่ที่ ๒	เมตร และพื้นที่ส่วนขยาย จำนวน ๔๖.๗๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๗๐ ตารางเมตร ลูกวิ่งไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร							
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนด้านทิศเหนือของวัดป่าเทพนิมิตสันตศีธรรม หมู่ที่ ๕	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลูกวิ่งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	✓			๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านท่อม (ข้างลำห้วยน้ำเค็ม) เชื่อมบ้านเปิด ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตารางเมตร		✓		๔๘๑,๐๐๐	๐	๔๘๑,๐๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หน้าสำนักงานทนายอนันต์ ผาพันธ์ ถึงเรือนไทยแจ้วฮ้อน บ้านท่อม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี คสล.		✓		๑,๒๘๖,๐๐๐	๐	๑,๒๘๖,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๐	โครงการวางระบบน้ำสปริงเกอร์สนามฟุตบอลบ้านทุ่ม (สนามวัดสระ) บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างอาคารควบคุมระบบสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร พร้อม	✓			๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนายจำรูญถึงคลองน้ำ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๔๘ เมตร และปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตารางเมตร	✓			๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก คสล.เดิมเส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง ไปทางบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๘	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	✓			๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยนาพ้อสุนทร เงลา หมู่ที่ ๗ บ้านแดงน้อย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๔.๐๐ ตารางเมตร	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร							
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายทางไปทางนา นายดาวเรือง โพธินาง หมู่ที่ ๖ บ้านแดงน้อย	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร (บดทับแน่น)			✓	๓๘๔,๐๐๐	๐	๓๘๔,๐๐๐	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคสล.เดิมซอยบ้านนายไพรวลัย ลุนจันทา ถึงบ้านนายกิตติศักดิ์ โพธิ์ปัสสา บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตารางเมตร ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร			✓	๒๔๐,๐๐๐	๐	๒๔๐,๐๐๐	
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกเส้นทางข้าง ม.อิสาน ไปทางนางบุญ บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๔๕๐ ตารางเมตร			✓	๓๖๙,๐๐๐	๐	๓๖๙,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากแยกถนนบ้านแดงน้อยไปทางหนองโจด บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๖	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร		✓		๓๔๖,๐๐๐	๐	๓๔๖,๐๐๐	
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากบ้านนายประดิษฐ์ แสนกิวไปทางนา นายสะท้าน บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร		✓		๓๔,๐๐๐	๐	๓๔,๐๐๐	
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากถ้ำพวงษ์ฟาร์มไปทางบ้านนายจงใจ สิมสา บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐๗.๕๐ ตารางเมตร		✓		๑๐๖,๐๐๐	๐	๑๐๖,๐๐๐	
๔๐	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกถนนเรียบลำห้วยใหญ่ ทิศตะวันตก บ้านทุ่ม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร		✓		๑๒๔,๐๐๐	๐	๑๒๔,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๑	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกถนนเรียบลำห้วยใหญ่ทิศตะวันออก บ้านห่ม หมู่ที่ ๓	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๗๗ ตารางเมตร		✓		๗๑,๐๐๐	๐	๗๑,๐๐๐	
๔๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามศาลาประชาคม บ้านห่ม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และคอนกรีตหลังท่อ ความยาวรวม ๑๑๙ เมตร		✓		๒๖๓,๐๐๐	๐	๒๖๓,๐๐๐	
๔๓	โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุกจากนายนายเชิดชัย โพธิ์ปัสสา ไปทางนายนายสี สีหลัก บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร		✓		๙๐,๐๐๐	๐	๙๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลเมืองบ้านห่ม แห่งที่ ๒	๑.ก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพของเทศบาลเมืองบ้านห่ม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร ๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล			✓	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		<p>เมืองบ้านทุ่ม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร</p> <p>๓. ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตรสถานที่ ภายในบริเวณหนองสระพังบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น</p>							
๔๕	โครงการถมดินพร้อมเชื่อมทางเข้าออก หนองสระพัง บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗	<p>ถมดินปรับพื้นที่ภายในหนองสระพัง ปริมาณงานพื้นที่ถมดิน ๒ ไร่ ๒ งาน ปริมาณดินถม ประมาณ ๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ภายในบริเวณหนองสระพังบ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗</p>			✓	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ จาก เคพี บ้านน็อคดาวน์ ถึงหลังบ้านพัก บริษัท ซี เค บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๗	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก และคอนกรีตหลังท่อ ความยาว รวม ๒๔๐ เมตร	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม								
๑	โครงการเทศบาลพบประชาชน		✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๓๒๕	๘๙,๖๗๕	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม		✓		๓๐,๐๐๐	๑,๕๗๕	๒๘,๔๒๕	
๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่		✓		๒๐๐,๐๐๐	๙๑,๗๐๖	๑๐๘,๒๙๔	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว			✓	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการช่วยเหลือ			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	ประชาชน ผู้ยากจนหรือสังคม สงเคราะห์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม							
๖	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยา เสพติดตำบลบ้านทุ่ม		✓		๕๐๐,๐๐๐	๒๑๒,๕๐๐	๒๘๗,๕๐๐	
๗	โครงการส่งเสริมและ พัฒนา ทักษะด้านกีฬา			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	
๘	โครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอ เมืองขอนแก่น			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๙	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในสถานศึกษา	✓			๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	
๑๐	โครงการแข่งขัน อปท. สัมพันธ์ อำเภอเมืองขอนแก่น			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกัน ภัยในสถานศึกษาสังกัด เทศบาล			✓	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	เมืองบ้านทุ่ม							
๑๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเสริมสร้างบุคลากรทางการศึกษา	✓			๓๐๐,๐๐๐	๒๖๘,๓๕๐	๓๑,๖๕๐	
๑๔	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำสื่อการเรียน การสอน			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำสื่อการเรียน การสอนด้วย			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์							
๑๗	โครงการเข้าร่วม การแข่งขันทักษะ วิชาการ งานมหกรรมการจัด การศึกษา ท้องถิ่น			✓	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐	
๑๘	โครงการวันครู	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	
๑๙	โครงการส่งเสริมและ พัฒนา ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ เป็นเลิศ			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการส่งเสริมทักษะ เด็ก และเยาวชน	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	
๒๑	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แบบ บูรณาการ			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษา ดูงานเพิ่มพูนความรู้ของ อาสา	✓			๗๐๐,๐๐๐	๕๑๐,๖๒๐	๑๘๙,๓๘๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)							
๒๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๗๔,๓๐๐	๒๕,๗๐๐	
๒๕	โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการดับเพลิง			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๖	โครงการค้นหาอัตลักษณ์ทรัพยากรและวิถีชุมชนคนเมืองบ้านห่มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๗	โครงการอบรมส่งเสริม	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	อาชีพและ ศึกษาดูงานตามหลัก ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง							
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการ รักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการกำจัดขยะเพื่อ ผลิตพลังงานไฟฟ้า		✓		๒,๓๔๙,๗๒๐	๑,๔๒๑,๖๗๖.๙๐	๙๒๘,๐๔๓.๑๐	
๔	โครงการขับเคลื่อนการ จัดการขยะต้นทาง			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร								
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	
๒	โครงการฝึกอบรมด้าน การเงิน การคลัง เพื่อลดข้อ ทักท้วงจาก หน่วยงานตรวจสอบ ภายนอกด้วย กระบวนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			✓	๓๐,๐๐๐		๓๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา			✓	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการสืบสาน	✓			๑,๓๐๐,๐๐๐		๑,๓๐๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ			หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
	วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง							
๕	โครงการประกอบพิธีในวัน สำคัญทาง พระพุทธศาสนา	✓			๕๐,๐๐๐	๔๒,๘๐๐	๗,๒๐๐	
๖	โครงการเข้าพรรษา			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	
๗	โครงการสืบสานภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น			✓	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข								
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพ บุคลากรและแกนนำ ด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	✓			๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	